

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านอรุณ (แยกซอย 1) หมู่ที่ 1	ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานดินถม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทล.2-204)	423,000 (ตามเทศบัญญัติฯ)	1 ตุลาคม 66 ถึง 31 มีนาคม 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนักดี หมู่ที่ 2	ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,014 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทล.2-203)	803,000 (ตามเทศบัญญัติฯ)	1 ตุลาคม 66 ถึง 31 มีนาคม 67	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
3	โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา-ซอย บำรุงสถาน 3 หมู่ที่ 2	ความกว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ความยาว 857.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 5,570.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่น (แบบ ท.1-07)	2,473,000 (ตามเทศบัญญัติฯ) โดยใช้เงินจาก สำนักงานงบประมาณ	1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567	✓	-	-	-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยถนนเพชรเกษม (KR) แยกซ้าย ซอย 2 หมู่ที่ 3	ความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203	637,000 (ตามเทศบัญญัติฯ)	1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567	✓	-	-	-	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยมิตซู (สุดซอย) หมู่ที่ 3	ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-203	145,000 (ตามเทศบัญญัติฯ)	1 ตุลาคม 66 ถึง 31 มีนาคม 67	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมู่บ้านระนองฮิลล์ (แยกซอย 1/4) หมู่ที่ 3	ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตามรางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-203	220,000 (ตามเทศบัญญัติฯ)	1 ตุลาคม 66 ถึง 31 มีนาคม 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมู่บ้านระนองฮิลล์ (แยกซอย 1/5) หมู่ที่ 3	ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตามรางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-203	220,000 (ตามเทศบัญญัติฯ)	1 ตุลาคม 66 ถึง 31 มีนาคม 67	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลล์ (แยกซอย 2/4) หมู่ที่ 3	ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-2-203	220,000 (ตามเทศบัญญัติฯ)	1 ตุลาคม 66 ถึง 31 มีนาคม 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลล์ 3 หมู่ที่ 3	ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทล-2-203	1,033,000 (ตามเทศบัญญัติฯ)	1 มกราคม 67 ถึง 30 มิถุนายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเพชรเกษม-ชลระอุ (แยกซอย 1) หมู่ที่ 4	ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๓	212,000 (ตามเทศบัญญัติฯ)	1 ตุลาคม 66 ถึง 31 มีนาคม 67	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเพชรเกษม-ชลระอุ (แยกซอย 2) หมู่ที่ 4	ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓	212,000 (ตามเทศบัญญัติฯ)	1 ตุลาคม 66 ถึง 31 มีนาคม 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเพชรเกษม 4 (ธารน้ำแร่) หมู่ที่ 3	ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ความยาว 152 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางนอนกำหนด	610,000 (ตามเทศบัญญัติฯ)	1 มกราคม 67 ถึง 30 มิถุนายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมวดสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 4	ขนาดกว้าง 5.00-6.10 เมตร ความยาว 288.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,725.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	1,428,000 (จ่ายเงินสะสม) ครั้งที่ 1/2567	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบางนอนใน-น่ายัง 1 (เมาไม่ขับแยกขวา) หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-204	227,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างสระน้ำทรายทอง หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 3.40-4.800 เมตร ความยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 596.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	485,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านก้านันเก่า (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-204	213,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบางโนน-นาย้ง 1 (เมาไม่เมาขับแยกซ้าย) หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-204	105,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายฝายดาตพ้อตา หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 339.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,695.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	1,373,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยทรายทอง (ด้านหน้าบ้านผู้ช่วยหมี) หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.650 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางนอน กำหนด	494,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยศรีชัยแยกซ้าย หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	294,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงฝาดะแกรง เหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอยแม่หนู หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 205.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แผ่นป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางนอน กำหนด	595,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
22	โครงการปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสายบนหมู่บ้าน สุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,932.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-7-201	881,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568
23	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่บ้านพรเทพ ๑ ซอย ๑ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 616.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	570,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่บ้านพรเทพ ๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	357,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
25	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านพรเทพ ๑ ซอย ๓ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	353,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	
26	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านพรเทพ ๑ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง 5.90-6.20 เมตร ความยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 466.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	423,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
27	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านพรเทพ ๑ ซอย ๘ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	353,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่ายในปี พ.ศ.2568

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
28	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านพรเทพ ๑ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	499,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
29	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านพรเทพ ๒ ซอยทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง 6.60-8.50 เมตร ความยาว 159.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,212.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แผ่นป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	1,114,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
30	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำแบบรางปิดตอนบนรางวีซอยระนองธานี ๒/๑ หมู่ที่ ๒	งานถนนคสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 64.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-204 งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 129.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางนอนกำหนด	499,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	
31	โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ Pavement In-Place Recycling งานวางระบายน้ำแบบปิดงานระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสายระนองธานี-ทิวสินคำ หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 3,055.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 27,495.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 2 แผ่นป้ายตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-308 -วางระบายน้ำ คสล.แบบปิด กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร	21,000,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
		-ระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซเดียมแบบกึ่งเดี่ยว 250 วัตต์ สูง 9.00 เมตร จำนวน 75 ต้น								
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอปรางวี และฝาดะแกรงเหล็ก ขอยมิตชู (แยกขวา) หมู่ที่ 3	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอปรางวี ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลีกลี้อย 0.60 เมตร งานรางระบายน้ำแบบรางปิดฝาดะแกรง เหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร ลีกลี้อย ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บางนอนกำหนด	497,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยทรายทอง (ก้านันสุรพล) ด้านขวา หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ความยาว 192.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แผ่นป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางนอน กำหนด	758,000 เทศบาลบุญดี ปี 2568	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยบางนอนใน- น่ายัง 1/1 (ลุงต่อ) หมู่ที่ 1	งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แผ่นป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-๒-๒๐๓ งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 123.00 ท่อน ตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบลบางนอนกำหนด งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00X1.00 เมตร จำนวน 15 บ่อ งาน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๒๐ ตารางเมตร	622,000 เทศบาลบุญดี ปี 2568	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
35	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตรงหมู่บ้านสุธารวรรณ 1 หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 258.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,580.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แผ่นป้ายตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	2,354,000 เทศบาลฯ ปี 2568	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568
36	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านพรเทพ 1 ซอย 5 หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แผ่นป้ายตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	357,000 เทศบาลฯ ปี 2568	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
37	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านพรเทพ 1 ซอย 6 หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แผ่นป้ายตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	254,000 เทศบาล ปี 2568	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเขาพริกไทย 1 หมู่ที่ ๒	งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 21.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 86.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แผ่นป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203 งานรางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ความยาว 162.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35-๐.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางนอน กำหนด	581,000 เทศบาล ปี 2568	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
39	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองธานี 1 หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 868.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แผ่นป้ายตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับบึงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล-2-203	791,000 เทศบัญญัติ ปี 2568	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568
40	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยข้างโบสถ์คริสจักร (อุ้งใจ) หมู่ที่ 2	ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ความยาว 538.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แผ่นป้ายตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางนอนกำหนด	2,109,000 เทศบัญญัติ ปี 2568	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568
41	โครงการก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีได้ 11 จังหวัดแบบ 2 (บริเวณถนนเพชรเกษม) หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 34.00 เมตร สูง 14.05 เมตร แบบรากฐานชนิดเข็ม ตามแบบมาตรฐานขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำปีได้ 11 จังหวัด แบบ 2	5,600,000 (จ่ายเงินสะสม)	1 พฤษภาคม 67 ถึง 31 กรกฎาคม 67	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ ซอยทรายทอง (ข้างสระน้ำ) หมู่ที่ 1	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและ ติดตั้งไฟสาธารณะ ซอยทรายทอง (ข้างสระน้ำ) หมู่ที่ 1	62,534.18	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ ซอยหมู่บ้านศรีชัย-ซอยบ่อนไก่ (บริเวณสะพาน) หมู่ที่ 1	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและ ติดตั้งไฟสาธารณะ ซอยหมู่บ้านศรีชัย- ซอยบ่อนไก่ (บริเวณสะพาน) หมู่ที่ 1	114,728.40	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ ซอยเมาไม้ขับแยก ซ้าย (ติดกับซอยบ้านยาย) หมู่ที่ 1	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและ ติดตั้งไฟสาธารณะ ซอยเมาไม้ขับแยกซ้าย (ติดกับซอยบ้านยาย) หมู่ที่ 1	74,629.35	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ ซอยระนองธานีวีลีนค้า-ป้อม นาโยง หมู่ที่ 2	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและ ติดตั้งไฟสาธารณะ ซอยระนองธานีวี ลีนค้า - ป้อมนาโยง หมู่ที่ 2	235,187.22	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ ซอยระนองธานี 9 (บริเวณบล็อก - สะพานหลังอนามัยด่าน หมู่ที่ ๒	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและ ติดตั้งไฟสาธารณะ ซอยระนองธานี 9 (บริเวณบล็อก-สะพานหลังอนามัยด่าน หมู่ที่ 2	192,825.31	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ ซอยเหมืองรู-แยกซ้าย มือ ซอย 2 ทะลุหมู่บ้านทักษิณ หมู่ที่ 3	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและ ติดตั้งไฟสาธารณะ ซอยเหมืองรู-แยกซ้าย มือ ซอย 2 ทะลุหมู่บ้านทักษิณ หมู่ที่ 3	175,476.92	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
7	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะ ซอยหลุมถ่าน 1 (แยกขวา) หมู่ที่ 4	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและ ติดตั้งไฟสาธารณะ ซอยหลุมถ่าน 1 (แยกขวา) หมู่ที่ 4	90,518.92	1 พฤษภาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชนในตำบลบางนอน	-ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม ผู้ใจ	50,000 เทศบาลบุญดี	1 มกราคม 67 ถึง 31 มีนาคม 67	-	-	✓	-	สำนักปลัด	กลุ่มเป้าหมาย มีภาระหน้าที่ ไม่ตรงกับห้วง เวลาฝึกอบรม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
2	โครงการพัฒนาศรีและครอบครัว	-ฝึกอบรม/กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาคา อครอบครัวและพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ	20,000 เทศบาลบุญดี ปี 2567	1 เมษายน 67 ถึง 30 มิถุนายน 67	-	-	✓	-	สำนักปลัด	กลุ่มเป้าหมาย มีภาระหน้าที่ ไม่ตรงกับห้วง เวลาฝึกอบรม

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	-เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงาน	780,000 เทศบาลฯ ปี 2567	1 ธันวาคม 67 ถึง 31 มกราคม 67	✓	-	-	-	สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลบางนอน	-จัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนในตำบลบางนอน	200,000 เทศบาลฯ ปี 2567	1 มีนาคม 67 ถึง 30 เมษายน 67	-		✓	-	กองการศึกษา	ติดภาระกิจ เป็นเจ้าภาพจัดงานการแข่งขัน กีฬาวันทศบาลฯ

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
2	โครงการจัดกิจกรรมเด็กและ เยาวชน	-จัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชน เช่น วันเด็กแห่งชาติฯ เข้าค่ายทางวิชาการฯลฯ	200,000 เทศบาลฯ ปี 2567	1 มกราคม 67 ถึง 31 มีนาคม 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและระงับโรค ติดต่อ	ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่ระบาด และการระงับ การระบาดโรคติดต่อ	100,000 เทศบาลฯ ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	-	-	✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลบางนอน	จัดประชุม/อบรม/สัมมนา ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	100,000 เทศบาลบุญดี ปี 2567	1 มีนาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
3	โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารในตลาดแผงลอยและร้านจำหน่ายอาหารภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางนอน	ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอย และร้านจำหน่ายอาหารในห้างสรรพสินค้า ในเขตเทศบาลตำบลบางนอน	100,000 เทศบาลบุญดี ปี 2567	1 มกราคม 67 ถึง 31 มีนาคม 67	-	-	✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนผู้มีสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางนอน	50,000 เทศบาลบุญดี ปี 2567	1 มีนาคม 67 ถึง 30 เมษายน 67	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
5	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร	ผู้ประกอบการรับจำหน่ายอาหาร แผงลอย อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลบางนอน	50,000 เทศบาลบุญดี ปี 2567	1 มีนาคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
6	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	การพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของประชาชน จำนวน 4 หมู่บ้าน	80,000 เทศบาลบุญดี ปี 2567	1 เมษายน 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	-	✓	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนอน	-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน	98,000 เทศบาลบุญฤดี ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางนอน	-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางนอน	590,000 เทศบาลบุญฤดี ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ของนักเรียนโรงเรียนเอกศิลป์ ราษฎร์พัฒนา	-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา	590,000 เทศบาลบุญฤดี ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา	-เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา	950,000 เทศบาลบุญดี ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
5	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบางนอน	-เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านบางนอน	1,260,000 เทศบาลบุญดี ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ที่ได้จัดสรร จากกรมส่งเสริมฯ 1.ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ตำบลบางนอน จำนวน 258,000 บาท 2. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 113,200 บาท	371,200 เทศบาล ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
7	โครงการห้องสมุดพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย	-เพื่อจัดหาหนังสือ สื่ออุปกรณ์เสริมสร้าง พัฒนาการให้เด็กปฐมวัยใช้ในห้องสมุด	50,000 เทศบาล ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	-เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ ทุกคนในตำบลบางนอน	15,199,200 เทศบาลบุญดี ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
2	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	-เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้พิการ ทุกคนในตำบลบางนอน	2,808,000 เทศบาลบุญดี ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	
3	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้ป่วยเอดส์ ทุกคนในตำบลบางนอน	108,000 เทศบาลบุญดี ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลบางนอน	--เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลบางนอน	167,170 เทศบาลฯ ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	-	-	✓	-	สำนักปลัด	รอประกาศ ระเบียบฯจาก กองทุน
5	สนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	-เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ สาธารณสุขของระบบหลักประกันสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลบางนอน	310,000 เทศบาลฯ ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ไม่ถึง เกณฑ์ที่กำหนด

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน	-เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน	200,000 เทศบัญญัติ ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ยังไม่หมด วาระ
2	โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์	-เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000 เทศบัญญัติ ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภายในเทศบาลฯ	300,000 เทศบัญญัติ ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 ธันวาคม 67	✓	-	-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ทั้ง 4 หมู่บ้าน	-เพื่อทราบปัญหาและความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชน	10,000 เทศบาล ปี 2567	1 มกราคม 67 ถึง 30 มิถุนายน 67	✓	-	-	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการทบทวนและปรับปรุง แผนชุมชน	-เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน	5,000 เทศบาล ปี 2567	1 มกราคม 67 ถึง 30 มิถุนายน 67	-	-	✓	-	สำนักปลัด	ประสาน ร่วมกับอำเภอ
3	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา/ผู้สูงอายุ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	20,000 เทศบาล ปี 2567	1 เมษายน 67 ถึง 30 มิถุนายน 67	-	-	✓	-	สำนักปลัด	บุคลากรมีการ โยกย้าย

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันสาธารณภัย	150,000 เทศบาลบุญฤดี ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 31 สิงหาคม 67	✓	-	-	-	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	-เพื่อฝึกทบทวนให้ความรู้ด้านการ จัดสาธารณภัยเบื้องต้น	50,000 เทศบาลบุญฤดี ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 31 สิงหาคม 67	-	-	✓	-	สำนักปลัด	จัดหาผู้เข้าร่วม อบรมไม่ทันต่อ หัวระยะเวลา

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
2	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญ ทางศาสนางานประเพณีและ วันสำคัญต่าง ๆ	-เพื่อจัดงานต่างๆ ในวันสำคัญของ ทางราชการ	500,000 เทศบาล ปี 2567	1 ตุลาคม 66 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โต๊ะทำงาน	-จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ชนิดโต๊ะเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมหน้ากระຈก	13,800 เทศบาลญญติ ปี 2567	1 เมษายน 67 ถึง 30 มิถุนายน 67	-	-	✓	-	กองคลัง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
2	ตู้บานเลื่อนกระຈก	-จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระຈก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	5,200 เทศบาลญญติ ปี 2567	1 มกราคม 67 ถึง 31 มีนาคม 2567	✓	-	-	-	หน่วยตรวจ สอบภายใน	

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
3	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	-จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ชนิดขาเหล็ก ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	5,900 เทศบาลชัยภูมิ ปี 2567	1 มกราคม 67 ถึง 31 มีนาคม 2567	✓	-	-	-	หน่วยตรวจ สอบภายใน	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า	-จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500 เทศบัญญัติ ปี 2567	1 ธันวาคม 66 ถึง 31 มกราคม 67	✓	-	-	-	กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
2	เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV)	-จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary)	91,800 เทศบัญญัติ ปี 2567	1 มกราคม 67 ถึง 30 กันยายน 67	✓	-	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	เครื่องขยายเสียงพาวเวอร์ มิกเซอร์	-จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพาวเวอร์มิกเซอร์ ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 1 ชุด	29,300	1 มิถุนายน 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	สำนักปลัด	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง	-จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	22,280	1 มิถุนายน 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	สำนักปลัด	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
2	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Inverter)	-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Inverter) ขนาด 24,00 บีทียู จำนวน 3 ตัว	113,700	1 มิถุนายน 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	สำนักปลัด	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	-จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ศ.66)	1,055,000	1 มิถุนายน 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	สำนักปลัด	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	ปั๊มซัมเมอร์ส	-จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส จำนวน 7 ลูก ประกอบด้วยมอเตอร์ ขนาด 1.5 แรง จำนวนใบพัด 14 ใบพัด สำหรับใช้สำรองในกิจการระบบผลิตน้ำ ประปาบาดาล ซอยลุมอบ,ซอยทรายทอง, ซอยตาน้อย หมู่ที่ ๑ และบ่อบาดาลเขา ระฆังทอง หมู่ที่ 2 (สืบราคาจากท้องตลาด)	129,500	1 มิถุนายน 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	ถังน้ำพร้อมติดตั้งของระบบ น้ำประปาบาดาล	-จัดซื้อถังกรองน้ำพร้อมติดตั้งของระบบ น้ำประปาบาดาล จำนวน 3 ชุด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.150 เมตร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร (สืบราคาจากท้องตลาด)	285,000	1 มิถุนายน 67 ถึง 30 กันยายน 67	-	✓	-	-	กองช่าง	กันเงินไว้จ่าย ในปี พ.ศ.2568

