



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ  
เทศบาลตำบลบางนอน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สำนักปลัดเทศบาล  
โทร. ๐-๗๗๘๒-๖๘๐๙

ตารางสรุปผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ เทศบาลตำบลบางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บทเขมพ์สมุท

| ยุทธศาสตร์                                                         | แผนพัฒนา         |            |                                                             |          |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                                    | แผนพัฒนา ปี 2565 |            | แผนพัฒนาที่แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม มาดำเนินการในปี 2565 |          | รวม          |
|                                                                    | จำนวนโครงการ     | งบประมาณ   | จำนวนโครงการ                                                | งบประมาณ | จำนวนโครงการ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                         | 29               | 13,839,000 | 0                                                           | 0        | 29           |
| 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                              | 26               | 21,959,700 | 0                                                           | 0        | 26           |
| 3.การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย              | 14               | 1,800,000  | 0                                                           | 0        | 14           |
| 4.การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว         | 0                | 0          | 0                                                           | 0        | 0            |
| 5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    | 2                | 4,010,000  | 0                                                           | 0        | 2            |
| 6.การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1                | 300,000    | 0                                                           | 0        | 1            |
| รวม                                                                | 72               | 41,908,700 | 0                                                           | 0        | 72           |
|                                                                    |                  |            |                                                             |          | 41,908,700   |

งบประมาณ และการดำเนินงาน

| ยุทธศาสตร์                                                         | งบประมาณ         |                   |              |               |          |              | การดำเนินการ  |          |                                |              |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                                                    | ไม่ได้รับอนุมัติ |                   |              | ได้รับอนุมัติ |          |              | การโอน        |          | ดำเนินการ/ก่อนผูกพัน           |              | ได้รับอนุมัติงบประมาณ |              |
|                                                                    | งบประมาณ         |                   |              | งบประมาณ      |          |              | งบประมาณ      |          | งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน |              | แล้วไม่ได้ดำเนินการ   |              |
|                                                                    | จำนวนโครงการ     | งบประมาณ (ตามแผน) | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ  | งบประมาณ | จำนวนโครงการ                   | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ          | จำนวนโครงการ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                                         | 3                | 883,000           | 26           | 12,956,000    | 0        | 1            | 246,070.00    | 25       | 12,709,930                     |              |                       |              |
| 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                              | 6                | 385,000           | 20           | 21,574,700    | 0        | 9            | 17,489,308.00 | 11       | 4,085,392                      |              |                       |              |
| 3.การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย              | 4                | 550,000           | 10           | 1,250,000     | 0        | 4            | 15,345.00     | 6        | 1,234,655                      |              |                       |              |
| 4.การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและกิจการท่องเที่ยว                  | 0                | 0                 | 0            | 0             | 0        | 0            | 0.00          | 0        | 0                              |              |                       |              |
| 5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    | 0                | 0                 | 2            | 4,010,000     | 0        | 1            | 10,000.00     | 1        | 4,000,000                      |              |                       |              |
| 6.การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 0                | 0                 | 1            | 300,000       | 0        | 1            | 74,805.00     | 0        | 0                              |              |                       |              |
| รวม                                                                | 13               | 1,818,000         | 59           | 40,090,700    | 0        | 16           | 17,835,528    | 43       | 22,029,977                     |              |                       |              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                 | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เสริมเหล็ก ขยายศาลเจ้า<br>(หน้าทางขึ้นเขาคอ้ง 7) หมู่ที่ 1 | - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>๑,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร<br>- งานดินถมปรับระดับ ๒๐.๐๐<br>ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานให้ช่างทำลูกรัง<br>กว้าง ๐.๕๐ เมตร และ<br>- งานติดตั้งป้ายโครงการ กว้าง ๑.๒๐<br>เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑ | 703,000                            | ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ     |        |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                              |
| 2            | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร,สัญญาณ<br>จราจร ,ป้ายต่าง ๆ                                                  | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร,สัญญาณจราจร<br>,ป้ายต่างๆ เช่น ป้ายจราจร ป้ายชุมชน<br>ป้ายชื่อซอยต่าง ๆ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,000                            | ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ     |        |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ                           |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 3            | อุดหนุนขยายเขตระบบประปา<br>ส่วนภูมิภาค           | ประชาชนในตำบลบางนอน            | 500,000                            | 500,000                      |        |                                | 246,069.80                            | 253,930.20               | ✓                      |                      |                     |                                                        |
| 4            | อุดหนุนขยายเขตระบบจำหน่าย<br>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ประชาชนในตำบลบางนอน            | 500,000                            | 500,000                      |        |                                |                                       | 500,000                  |                        |                      | ✓                   | เนื่องจากไม่มีประชาชน<br>ประสงค์ขอขยายเขต<br>ระบบไฟฟ้า |



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                            | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมู่บ้านสุขธารวรรณ ๑ (แยกซอย ๙) หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม) | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า<br>๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑ | 358,000                            | 358,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |
| 2            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมู่บ้านพรเทพ ๑ (แยกซอย ๙) หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม)      | ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า<br>๔๘๖.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑  | 342,000                            | 342,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                              | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 3            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโรงพยาบาล หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม)         | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร และกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑ | 801,000                            | 801,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |
| 4            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรักษา (แยกซอย ๑ ) หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม) | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑                                    | 452,000                            | 452,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                               | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 5            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขยายจราจร (แยกซอย ๒)<br>หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม)         | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า<br>๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑ | 297,000                            | 297,000                      |        |                                |                                       |                          | ✓                      |                      |                     |                              |
| 6            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขยายบำรุงสถานที่<br>(แยกซอย ๒ ) หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม) | ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย<br>กว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ<br>ท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑                | 118,000                            | 118,000                      |        |                                |                                       |                          | ✓                      |                      |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                   | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 7            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขยายบำรุงสถานที่<br>(แยกซ้ายซอย ๓) หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม)  | ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ร่วมกันไม่น้อย<br>กว่า ๔๖๒.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑ | 407,000                            | 407,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |
| 8            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขยายบำรุงสถานที่<br>(แยกซ้ายซอย ๔ ) หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม) | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ร่วมกันไม่น้อย<br>กว่า ๓๖๕.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑ | 247,000                            | 247,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                         | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 9            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบำรุงสถานที่ (แยกซ้ายซอย ๕ ) หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม) | ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑               | 262,000                            | 262,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |
| 10           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรองธานี ๑ หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม)                    | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน<br>รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ กว้าง ๑.๒๐ เมตร<br>ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน<br>งานก่อสร้างของท้องถิ่น<br>แบบ ท.๑-๐๑ | 280,000                            | 280,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                         | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 11           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบำรุงสถานที่ (แยกซ้ายซอย ๖ ) หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม) | ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร<br>หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑ | 322,000                            | 322,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |
| 12           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบำรุงสถานที่ (แยกขวาซอย ๑ ) หมู่ที่ ๒ (เงินสะสม)  | ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร<br>หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๑๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งป้าย<br>โครงการ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑   | 322,000                            | 322,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                      | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 13           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขอยนายเสวก (แยกขวา)<br>หมู่ที่ ๑<br>(เงินสะสม) | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย<br>กว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้ง<br>ป้ายโครงการ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐<br>เมตร จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑ | 1,212,000                          | 1,212,000                    |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |
| 14           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ขอยตาหักดี หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม)             | ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า<br>๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งป้าย<br>โครงการ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของท้องถิ่น แบบ ท.๑-๐๑    | 251,000                            | 251,000                      |        | 251,000                        |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                              | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 15           | โครงการก่อสร้างระบบน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด<br>ตอนบนรางวี ขอยโรงงานกาหุ<br>หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม)                    | ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐<br>เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร พร้อมงานติดตั้ง<br>ป้ายโครงการ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐<br>เมตร จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของเทศบาลตำบลบางนอน | 885,000                            | 885,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |
| 16           | โครงการก่อสร้างระบบน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด<br>ตอนบนรางวี ขอยบำรุงสถาน ๓<br>(แยกซ้ายขอย ๒ ) หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม) | ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐<br>เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ กว้าง ๑.๒๐ เมตร<br>ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของเทศบาลตำบลบางนอน  | 437,000                            | 437,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                 | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 17           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด<br>ตอนบนรางวี ขอยบำรุงสถาน ๓<br>(แยกซ้ายขอย ๓ ) หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม) | ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐<br>เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของเทศบาลตำบลบางนอน | 517,000                            | 517,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |
| 18           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด<br>ตอนบนรางวี ขอยบำรุงสถาน ๓<br>(แยกซ้าย ขอย ๔) หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม) | ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐<br>เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของเทศบาลตำบลบางนอน | 580,000                            | 580,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                              | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 19           | โครงการก่อสร้างระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด<br>ตอนบนรางวี ขอยบำรุงสถาน ๓<br>(แยกซ้ายซอย ๕ ) หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม) | ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐<br>เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของเทศบาลตำบลบางนอน | 512,000                            | 512,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |
| 20           | โครงการก่อสร้างระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอน<br>บนรางวี ขอยบำรุงสถาน ๓<br>(แยกซ้ายซอย ๖) หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม)  | ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐<br>เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของเทศบาลตำบลบางนอน | 415,000                            | 415,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                              | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 21           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด<br>ตอนบนรางวี ขอยบำรุงสถาน ๔<br>(แยกขาซอย ๑ ) หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม) | ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐<br>เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของเทศบาลตำบลบางนอน  | 422,000                            | 422,000                      |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |
| 22           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด<br>ตอนบนรางวี ถนนระนองธานี<br>หมู่ที่ ๒<br>(เงินสะสม)               | ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐<br>เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๘๐ เมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของเทศบาลตำบลบางนอน | 1,030,000                          | 1,030,000                    |        |                                |                                       |                          |                        | ✓                    |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                  | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 23           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด<br>ตอนบนบรางวี ขอยประทศพิพ ๒<br>หมู่ที่ ๓<br>(เงินสะสม) | ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของเทศบาลตำบลบางนอน | 988,000                            | 988,000                      |        |                                |                                       |                          | ✓                      |                      |                     |                              |
| 24           | โครงการก่อสร้างฝาดระแนงเหล็ก<br>ปิดรางระบายน้ำ ขอยทรายทอง<br>(แยกขวา) หมู่ที่ ๑<br>(เงินสะสม)                      | ขนาดกว้าง ๐.๓๔ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร<br>พร้อมงานติดตั้งป้ายโครงการ<br>กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร<br>จำนวน ๑ ป้าย<br>รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง<br>ของเทศบาลตำบลบางนอน                             | 499,000                            | 499,000                      |        |                                |                                       |                          | ✓                      |                      |                     |                              |
| รวม          | 24 โครงการ                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             | 13,809,000                         | 12,956,000                   | -      | -                              | -                                     | 500,000                  |                        |                      |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                           | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                            | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนเมือง | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนเมือง<br>เข้าร่วมอบรม | 30,000                             | ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ     |        |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                              |
| รวม          | 1 โครงการ                                   |                                                           | 30,000                             |                              | -      | -                              | -                                     | 1,000,000                |                        |                      |                     |                              |



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม           | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                    | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | โครงการจัดงานวันเทศบาล      | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล<br>จำนวน 1 ครั้ง      | 20,000                             | ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ     |        |                                |                                       |                          |                        |                      |                     | ไปร่วมกิจกรรมกับจังหวัด      |
| 2            | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย<br>จำนวน 1 ครั้ง | 10,000                             | ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ     |        |                                |                                       |                          |                        |                      |                     | ไปร่วมกิจกรรมกับจังหวัด      |
| รวม          | 2 โครงการ                   |                                                   | 30,000                             |                              | -      | -                              | -                                     | 1,500,000                |                        |                      |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                       | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                          | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน    | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1            | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่<br>ประชาชนในตำบลบางนอน        | ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนกลุ่มแม่บ้าน ที่สนใจ<br>หมู่ที่ ๑-๔ จำนวน ๕๐ คน   | 70,000                             | 50,000                       |           |                                | 19,620                                | 30,380                   | ✓                      |                      |                     |                                                                  |
| 2            | โครงการสตรีและครอบครัว                                  | จัดอบรม/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>ครอบครัวและพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ | 30,000                             | 20,000                       |           |                                |                                       | 20,000                   |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก<br>ได้รับงบประมาณ จาก<br>หน่วยงานภายนอก |
| 3            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                     | จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด                             | 50,000                             | 20,000                       |           |                                |                                       | 20,000                   |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  |
| 4            | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br>ของผู้สูงอายุ ตำบลบางนอน | จัดการอบรมและศึกษาดูงาน                                                 | 300,000                            | 300,000                      | - 258,000 |                                |                                       | 42,000                   |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  |
| รวม          | 4 โครงการ                                               |                                                                         | 450,000                            | 390,000                      | - 258,000 | -                              | 19,620                                | 3,112,380                |                        |                      |                     |                                                                  |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                  | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                   | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1            | โครงการแข่งขันกีฬาตำบล<br>บางนอน                                   | ประชาชนในตำบลบางนอน                                              | 200,000                            | 200,000                      |        |                                |                                       | 200,000                  |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก<br>สภาพอากาศไม่อำนวย<br>มีฝนชุก    |
| 2            | โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน                                     | จัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชน เช่น<br>วันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ | 300,000                            | 300,000                      |        |                                |                                       | 300,000                  |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>การแพร่ระบาดของโควิด 19 |
| 3            | โครงการส่งเสริมคุณธรรม<br>จริยธรรม ผู้สูงอายุและประชาชนใน<br>ชุมชน | ผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลบางนอน                                 | 50,000                             | ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ     |        |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                                                              |
| รวม          | 4 โครงการ                                                          |                                                                  | 550,000                            | 500,000                      |        |                                |                                       | 500,000                  |                        |                      |                     |                                                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                      | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                    | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน    | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ<br>ไม่ร้ายแรงและร้ายแรงในพื้นที่ตำบล<br>บางนอน           | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไม่ร้ายแรง<br>ในพื้นที่ตำบลบางนอน | 100,000                            | 30,000                       |           |                                | 14,460                                | 15,540                   | ✓                      |                      |                     |                              |
| 2            | โครงการสนับสนุนการป้องกันโรค<br>พิษสุนัขบ้า                                            | สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันโรคพิษ<br>สุนัขบ้า                     | 65,000                             | ไม่ได้ริเริ่มปฏิบัติงาน      |           |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                              |
| 3            | โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรม<br>ป้องกันโรคติดต่อ ของโรงพยาบาล<br>ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอน | สนับสนุนการดำเนินงาน ของ สปสช.                                    | 200,000                            | ไม่ได้ริเริ่มปฏิบัติงาน      |           |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                              |
| 4            | โครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่น<br>เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง<br>ในตำบล        | ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง<br>ในตำบล                              | 40,000                             | ไม่ได้ริเริ่มปฏิบัติงาน      |           |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                              |
| รวม          | 4 โครงการ                                                                              |                                                                   | 405,000                            | 24,354,000                   | - 516,000 | -                              | 53,700                                | 7,240,300                |                        |                      |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 1.5 แผนงานการสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                         | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน      | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ                                   |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1            | โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ | เพื่อจัดหาวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย<br>ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ | 300,000                            | 100,000                      |             |                                |                                       |                          |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก<br>ไม่มีบ้านที่ได้รับความ<br>เสียหาย |
| รวม          | 3 โครงการ                                 |                                                                                  | 300,000                            | 100,000                      | - 1,032,000 | -                              | 107,400                               | 14,480,600               |                        |                      |                     |                                                                |



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                          | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม    | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน      | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)<br>โรงเรียนบ้านบางนอน        | นักเรียนโรงเรียนบ้านบางนอน        | 490,000                            | 490,000                      |             |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                              |
| 2            | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)<br>โรงเรียนเอกสิลปราชญ์พัฒนา | นักเรียนโรงเรียนเอกสิลปราชญ์พัฒนา | 390,000                            | 390,000                      |             | 156,686.92<br>(ผูกพัน)         | 611,385.92                            | 209,927.16               | ✓                      |                      |                     |                              |
| 3            | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        | 98,000                             | 98,000                       |             |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                              |
| 4            | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนเอกสิลปราชญ์พัฒนา   | นักเรียนโรงเรียนเอกสิลปราชญ์พัฒนา | 840,000                            | 840,000                      |             |                                | 598,500                               | 241,500                  | ✓                      |                      |                     |                              |
| 5            | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>โรงเรียนบ้านบางนอน          | นักเรียนโรงเรียนบ้านบางนอน        | 1,050,000                          | 1,050,000                    |             |                                | 984,942                               | 65,058                   | ✓                      |                      |                     |                              |
| รวม          | 5 โครงการ                                                  |                                   | 2,868,000                          | 2,868,000                    | - 2,064,000 | -                              | 1,798,242                             | 29,267,758               |                        |                      |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                               | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6            | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้                   | โรงเรียนบ้านบางนอน<br>โรงเรียนเอกสิลปราชญ์พัฒนา                                                                                                                                                      | 100,000<br>100,000                 | 100,000<br>100,000           |        |                                |                                       | 100,000<br>100,000       | ✓<br>✓                 |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก<br>ทางร.ร.ไม่ได้ส่งโครงการ                                                                |
| 7            | โครงการครูพระในโรงเรียน                         | โรงเรียนบ้านบางนอน<br>โรงเรียนเอกสิลปราชญ์พัฒนา                                                                                                                                                      | 30,000<br>30,000                   | 30,000<br>30,000             |        |                                |                                       | 30,000<br>30,000         | ✓<br>✓                 |                      | ✓                   | ขอรับสนับสนุนงบประมาณ<br>ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก                                                                  |
| 8            | โครงการห้องสมุดพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ต่อเนื่อง)   | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                                           | 50,000                             | 50,000                       |        |                                |                                       | 50,000                   | ✓                      |                      | ✓                   | ทางร.ร.ไม่ได้ส่งโครงการ<br>ขอรับสนับสนุนงบประมาณ<br>ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 |
| 9            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก<br>นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล<br>บางนอน (141,500)<br>สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางนอน<br>(258,000) | 399,500                            | 399,500                      |        |                                | 182,940                               | 216,560                  | ✓                      |                      |                     |                                                                                                                     |
| รวม          | 4 โครงการ<br>14 โครงการ                         | รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                                                                                                                     | 709,500                            | 709,500                      |        |                                | 182,940                               | 526,560                  |                        |                      |                     |                                                                                                                     |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                          | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน      | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       | ผู้สูงอายุทุกคนในตำบลบางนอน    | 13,550,709                         | 13,454,400                   |             |                                | 12,417,800                            | 1,036,600                | ✓                      |                      |                     |                              |
| 2            | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ         | ผู้พิการทุกราย                 | 3,705,504                          | 3,556,800                    |             |                                | 2,538,000                             | 1,018,800                | ✓                      |                      |                     |                              |
| 3            | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้<br>ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์                   | 108,000                            | 96,000                       |             |                                | 75,000                                | 21,000                   | ✓                      |                      |                     |                              |
| รวม          | 3 โครงการ                                  |                                | 17,364,213                         | 17,107,200                   | - 4,128,000 | -                              | 18,993,164                            | 61,665,036               |                        |                      |                     |                              |



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการศึกษาความสงบเรียบร้อย

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                     | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                             | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน      | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1            | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน | ประชาชนในตำบลบางนอน                                        | 3,000,000                          | 500,000                      |             | - 490,000                      |                                       | 10,000                   |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก<br>ไม่มีการเลือกตั้ง                  |
| 2            | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ทั้ง ๔ หมู่บ้าน    | ประชาชนในตำบลบางนอน                                        | 25,000                             | 15,000                       |             |                                | 500                                   | 14,500                   | ✓                      |                      |                     |                                                                 |
| 3            | โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร                 | ผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง            | 300,000                            | 300,000                      |             |                                |                                       | 300,000                  |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์<br>การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 |
| 4            | โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์                          | ผู้นำชุมชน/องค์ต่าง ๆ ประชาชนในตำบลบางนอน                  | 20,000                             | 20,000                       |             |                                |                                       | 20,000                   |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก<br>ไปร่วมกิจกรรมกับจังหวัด            |
| 5            | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม<br>หอกระจายข่าวแบบไร้สาย      | ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอกระจายข่าวแบบไร้สาย<br>บริเวณตำบลบางนอน | 100,000                            | ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ     |             |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                                                                 |
| รวม          | 5 โครงการ                                             |                                                            | 3,445,000                          | 835,000                      | - 8,256,000 | - 490,000                      | 37,986,828                            | 123,674,572              |                        |                      |                     |                                                                 |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                  | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                            | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน    | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 1            | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก<br>เฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาย้ายแล้ง | จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง   | 100,000                            | ไม่ได้ริเริ่มปฏิบัติงาน      |           |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                                                            |
| 2            | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้าน<br>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     | ฝึกอบรมให้ความรู้หรือฝึกทบทวน ปีละ ๑ รุ่น                                 | 150,000                            | 150,000                      | - 95,000  | 55,000                         | 10,000                                | 45,000                   | ✓                      |                      |                     |                                                            |
| 3            | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรถดับ<br>เพลิง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์                  | ปรับปรุง/ซ่อมแซม รถดับเพลิง                                               | 300,000                            | ไม่ได้ริเริ่มปฏิบัติงาน      |           |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                                                            |
| 4            | โครงการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล                                                       | ผู้ผ่านการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก<br>หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ทด.บางนอน | 100,000                            | 100,000                      |           |                                | 1,345                                 | 98,655                   | ✓                      |                      |                     |                                                            |
| 5            | โครงการอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ<br>จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบท.                        | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและอุปกรณ์<br>ที่ใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ          | 90,000                             | 90,000                       | - 80,000  | 10,000                         |                                       | 10,000                   |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสภาพ<br>การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 |
| รวม          | 4 โครงการ                                                                          |                                                                           | 740,000                            | 340,000                      | - 175,000 | 65,000                         | 11,345                                | 153,655                  |                        |                      |                     |                                                            |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                            | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                    | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 1            | โครงการทบทวนและปรับปรุง<br>แผนชุมชน                                                                                                          | กรรมการหมู่บ้าน/ประชาชนในตำบลบางนอน               | 5,000                              | 5,000                        |        |                                |                                       | 5,000                    |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก<br>ร่วมกับหน่วยงานอื่น     |
| 2            | โครงการตามพระราชดำริของ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล<br>อดุลยเดชและโครงการตามพระราช<br>เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า<br>พระบรมราชินีนาถ | ประชาชนในตำบลบางนอน                               | 100,000                            | 50,000                       |        |                                |                                       | 5,000                    |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก<br>ไปร่วมกิจกรรมกับจังหวัด |
| 3            | โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ<br>พอเพียง                                                                                               | จำนวน ๑ ศูนย์                                     | 50,000                             | ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ     |        |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                                                      |
| 4            | โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตพร้อมรับ<br>การเปลี่ยนแปลง                                                                                          | นักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค<br>เรียน | 50,000                             | 20,000                       |        |                                | 3,500                                 | 16,500                   | ✓                      |                      |                     |                                                      |
| รวม          | 4 โครงการ                                                                                                                                    |                                                   | 205,000                            | 75,000                       |        |                                | 3,500                                 | 26,500                   |                        |                      |                     |                                                      |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                               | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                        | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน       | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และ<br>บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่<br>ตำบลบางนอน | 40,000                             | 10,000                       | 40,000       | 50,000                         | 32,094                                | 17,906                   | ✓                      |                      |                     |                              |
| รวม          | 1 โครงการ                                                                       |                                                       | 40,000                             | 10,000                       | - 16,822,000 | - 800,000                      | 76,035,440                            | 247,227,360              |                        |                      |                     |                              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 แผนงานเกษตรและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                         | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน      | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1            | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา<br>ความเหมาะสม (Feasibility Study)<br>และออกแบบรายละเอียดเพื่อ<br>ก่อสร้าง (Detailed Design)<br>ระบบการจัดการขยะแบบผสมผสาน | -เพื่อศึกษาความเหมาะสม<br>ระบบการจัดการขยะ<br>แบบผสมผสาน<br>-เพื่อออกแบบรายละเอียด<br>การก่อสร้างระบบการจัดการ<br>ขยะแบบผสมผสาน | 4,000,000                          | 4,000,000                    |             |                                |                                       | 4,000,000                |                        |                      | ✓                   | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก<br>กระบวนการและขั้นตอน<br>ไม่สมบูรณ์ |
| รวม          | 1 โครงการ                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 4,000,000                          | 4,000,000                    | -33,644,000 | - 1,600,000                    | 152,070,880                           | 497,454,720              |                        |                      |                     |                                                                |



รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                          | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม                                                      | งบประมาณ<br>ตามแผนพัฒนา<br>ปี 2565 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ | การโอน | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>หลังโอน | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>ณ ปัจจุบัน | งบประมาณ<br>คงเหลือสุทธิ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | สาเหตุที่ไม่ได้<br>ดำเนินการ |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 1            | โครงการพิธีทางศาสนา รัฐพิธี<br>งานประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ | จัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ<br>เช่น วันปืยมหาราช ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา | 300,000                            | 300,000                      |        |                                | 74,805.20                             | 225,194.80               | ✓                      |                      |                     |                              |
| รวม          | 1 โครงการ                                                  |                                                                                     | 300,000                            | 300,000                      |        |                                |                                       |                          |                        |                      |                     |                              |

### ปัญหา/อุปสรรค

บางโครงการไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ และมีงบประมาณดำเนินการไม่สูงเลยทำให้ไม่มีผู้ประกอบการสนใจยื่นซองเสนอราคา

### ข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะนำเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ต่อผลการดำเนินของเทศบาลตำบลบางนอน เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป