



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ของ
เทศบาลตำบลบางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก เพื่อปรับปรุงถนนเป็นหลุมเป็น บ่อ ซอยพรุชชิงและซอยสมหมาย หมู่ที่ 1	-วัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ จำนวน 400 ลูกบาศก์เมตร	298,700	298,700	-	-	298,400	300	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเมาไม้ขับ (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 154.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทล.-2-204)	200,000	177,000	-	-	177,000	-	กองช่าง	1 ตุลาคม 65 ถึง 31 มีนาคม 66
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยนายเสวก (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อย กว่า 176.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทล.-2-203)	190,000	166,000	-	-	149,022	16,978	กองช่าง	1 ตุลาคม 65 ถึง 31 มีนาคม 66

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
 เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายทางของ (แยกขวา) หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทด.-2-203)	780,000	692,000	-	-	597,500	94,500	กองช่าง	1 มกราคม 66 ถึง 30 มิถุนายน 66
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายทางของ (รอบสระน้ำ) หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 804.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทด.-2-204)	640,000	548,000	-	-	419,555	128,445	กองช่าง	1 มกราคม 66 ถึง 30 มิถุนายน 66
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายทางในใน - นายัง 3 (ขยายบ่อนไก่แยกซ้าย) หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทด.-2-203)	130,000	116,000	-	-	105,589.74	10,410.26	กองช่าง	1 ตุลาคม 65 ถึง 31 มีนาคม 66

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างจุดเจาะบ่อบาดาล ขยายทรายทอง (แยกขวา) หมู่ที่ 1	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 50-100 เมตร พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำ ขนาด 1.5 แรง พร้อมท่อสูบ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว ขึ้น 13.5 ตามรายละเอียดสำนักงาน ทรัพยากรน้ำกำหนด	420,000	354,000	-	-	354,000	-	กองช่าง	1 มกราคม 66 ถึง 30 มิถุนายน 66
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด ตอนบนรางวีและฝาดะแกรง เหล็ก ขยายอำเภอเวียง หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 171.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทถ.-2-203) และแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลบางนอนกำหนด	906,000	906,000	-	-	683,000	223,000	กองช่าง	1 มกราคม 66 ถึง 30 มิถุนายน 66

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบราง ปิดฝาตะแกรงเหล็ก ซอยแม่หนู (แยกขวาด้านล่าง) หมู่ที่ 1	ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บางนอนกำหนด	150,000	137,000	-	-	137,000	-	กองช่าง หลัก	1 ตุลาคม 65 ถึง 31 มีนาคม 66
10	โครงการก่อสร้างถังแฉ่งขยะเปียก ซอยทรายทอง (แยกขวา) หมู่ที่ 1	ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรอง และท่อน้ำ PVC 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ความยาว 50 เมตร ตามรายละเอียดสำนักงานทรัพยากรน้ำกำหนด	700,000	655,000	-	-	655,000	-	กองช่าง	1 มกราคม 66 ถึง 30 มิถุนายน 66
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายหมู่บ้านระนอง แลนด์ หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓)	1,200,000	1,042,000	-	-	842,000	200,000	กองช่าง	1 มกราคม 66 ถึง 30 มิถุนายน 66

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
 เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตบุตร (ตาแดงแยกขวา) หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๖๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทด.-๖-๖๐๓)	450,000	402,000	-	-	402,000	-	กองช่าง	1 มกราคม 66 ถึง 30 มิถุนายน 66
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยระนองธานี ๒/๑ หมู่ที่ ๒	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดบนรางวี ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทด.-๖-๖๐๔) และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบางนอนกำหนด	340,000	307,000	-	-	307,000	-	กองช่าง	1 ตุลาคม 65 ถึง 31 มีนาคม 66

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่บ้านระนองฮิลล์ (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓)	190,000	170,000	-	-	170,000	-	กองช่าง	1 ตุลาคม 65 ถึง 31 มีนาคม 66
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหมู่บ้านระนองฮิลล์ (แยกขวาซอย ๑) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓)	410,000	361,000	-	-	361,000	-	กองช่าง	1 ตุลาคม 65 ถึง 31 มีนาคม 66
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหมู่บ้านระนองฮิลล์ (แยกขวา ซอย ๒) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๓)	410,000	361,000	-	-	361,000	-	กองช่าง	1 ตุลาคม 65 ถึง 31 มีนาคม 66

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายมิติสุข (แยกขวา) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบเลขที่ ทอ.-๒-๒๐๓)	333,000	292,000	-	-	292,000	-	กองช่าง หลัก	1 ตุลาคม 65 ถึง 31 มีนาคม 66
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบบางปิด ตอนบนรางวี ถนนหมู่บ้านระนอง ฮิลล์ (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล บางนอนกำหนด	420,000	377,000	-	-	373,288	3,712	กองช่าง	1 ตุลาคม 65 ถึง 31 มีนาคม 66
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบบางปิด ตอนบนรางวี ถนนหมู่บ้านระนอง ฮิลล์ (แยกขวาซอย ๑) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	900,000	816,000	-	-	681,758	134,242	กองช่าง	1 มกราคม 66 ถึง 30 มิถุนายน 66
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบบางปิด ตอนบนรางวี ถนนหมู่บ้านระนอง ฮิลล์ (แยกขวาซอย ๒) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	900,000	816,000	-	-	671,906	144,094	กองช่าง	1 มกราคม 66 ถึง 30 มิถุนายน 66

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการอุดหนุนให้แก่การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาระนอง	-เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปา ในพื้นที่ ตำบลบางนอน หมู่ที่ ๑-๔	800,000	500,000	-	-	152,414	347,586	กองช่าง	1 มกราคม 66 ถึง 30 กันยายน 66
2	โครงการอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง	-เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตพื้นที่ตำบลบางนอน หมู่ที่ ๑-๔	1,000,000	800,000	-	-	624,014.05	175,985.95	กองช่าง	1 มกราคม 66 ถึง 30 กันยายน 66
	รวม	๒ โครงการ	1,800,000	1,300,000	-	-	776,428.05	523,571.95	-	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
 เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชนในตำบลบางนอน	-ฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม ผู้ใจ	50,000	50,000	-	-	500	49,500	สำนักปลัด	1 มกราคม 66 ถึง 31 มีนาคม 66

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาศรีและครอบครัว	-ฝึกอบรม/กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหา ครอบครัวและพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ	20,000	20,000	-	-	-	20,000	สำนักปลัด	1 พฤษภาคม 66 ถึง 30 มิถุนายน 66
3	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	-เพื่อจัดกิจกรรมและส่งเสริมป้องกันแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	50,000	20,000	-	-	-	20,000	สำนักปลัด	1 มกราคม 66 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 66
	รวม	๓ โครงการ	120,000	90,000	-	-	500	89,500	-	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของผู้นำชุมชน	-เพื่อจัดอบรมและศึกษาดูงาน	380,000	300,000	496,360 (+796,360)	-	790,060	6,300	สำนักปลัด หลัก	1 มกราคม 66 ถึง 30 เมษายน 66
	รวม	๑ โครงการ	380,000	300,000	796,360	-	790,060	6,300	-	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการแข่งขันกีฬาดาบ บางนอน	-จัดการแข่งขันกีฬากับประชาชน ในตำบลบางนอน	200,000	200,000	-	-	129,265	70,735	กองการ ศึกษา	1 มีนาคม 66 ถึง 30 เมษายน 66
2	โครงการจัดกิจกรรมเด็กและ เยาวชน	-จัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชน เช่น วันเด็กแห่งชาติฯ เข้าค่ายทางวิชาการฯลฯ	300,000	300,000	250,000 (-250,000)	50,000	24,800	25,200	กองการ ศึกษา	มกราคม 66 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 66
	รวม	๒ โครงการ	500,000	500,000	250,000	50,000	154,065	95,935	-	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนอน	-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน	98,000	98,000	-	-	-	98,000	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง 30 กันยายน 66
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางนอน	-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางนอน	590,000	590,000	-	-	-	590,000	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง 30 กันยายน 66
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ของนักเรียนโรงเรียนเอกศิลป์ ราษฎร์พัฒนา	-เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา	590,000	590,000	-	-	-	590,000	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง 30 กันยายน 66
4	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านบางนอน	-เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านบางนอน	1,260,000	1,260,000	100,000 (+100,000)	1,360,000	1,355,270	4,730	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง 30 กันยายน 66
5	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนเอกศิลป์ ราษฎร์พัฒนา	-เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา	1,260,000	1,260,000	100,000 (-100,000)	1,160,000	770,462	389,538	กองการศึกษา	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง 30 กันยายน 66

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
6	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลบางนอน	-เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางนอน	258,000	258,000	-	-	38,376	219,624	กองการ ศึกษา	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง 30 กันยายน 66
7	โครงการห้องสมุดพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย	-เพื่อจัดหาหนังสือ สื่ออุปกรณ์เสริมสร้าง พัฒนาการให้เด็กปฐมวัยใช้ในท้องถิ่น	50,000	500,000	-	-	-	50,000	กองการ ศึกษา	1 มกราคม 66 ถึง 30-ก.ย.-66
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ที่ได้จัดสรร จากกรมส่งเสริมฯ	371,200	371,200	-	-	297,627	73,573	กองการ ศึกษา	๑ ตุลาคม ๖๕ ถึง 30 กันยายน 66
	รวม	๘โครงการ	4,477,200	4,927,200	200,000	2,520,000	2,461,735	2,015,465	-	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.7 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	-เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้สูงอายุ ทุกคนในตำบลบางนอน	14,799,840	13,444,000	-	-	13,164,700	279,300	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 65 ถึง 30 กันยายน 66
2	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	-เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้พิการ ทุกคนในตำบลบางนอน	3,844,800	2,452,400	-	-	2,413,800	38,600	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 65 ถึง 30 กันยายน 66
3	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของผู้ป่วยเอดส์ ทุกคนในตำบลบางนอน	108,000	85,500	2,000 (+2,000)	87,500	87,500	-	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 65 ถึง 30 กันยายน 66
	รวม	๓ โครงการ	18,752,640	15,981,900	2,000	87,500	15,666,000	790,440	-	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการศึกษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล บางนอน	-เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้ง ซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน	1,500,000	500,000	483,255 (-483,255)	16,745	-	16,745	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 65 ถึง 30 กันยายน 66
2	โครงการจัดหาทุนพระมหากษัตริย์	-เพื่อจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000	20,000	25,000 (+25,000)	45,000	40,187.80	4,812.20	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 65 ถึง 30 กันยายน 66
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากร	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภายใน เทศบาลฯ	300,000	300,000	92,000 (-92,000)	208,000	207,110	890	สำนักปลัด	1 พฤศจิกายน 65 ถึง 31 มกราคม 66
4	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ทั้ง 4 หมู่บ้าน	-เพื่อทราบปัญหาและความต้องการ ความต้องการของประชาชน	15,000	15,000	-	-	580	14,420	สำนักปลัด	1 มกราคม 66 ถึง 31 กรกฎาคม 66
	รวม	๔ โครงการ	1,835,000	835,000	600,255	269,745	247,877.80	36,867.20	-	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการทบทวนและปรับปรุง แผนชุมชน	-เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน	5,000	5,000	-	-	-	5,000	สำนักปลัด	1 กุมภาพันธ์ 66 ถึง 31 มีนาคม 66
2	โครงการตามพระราชดำริฯ	-เพื่อดำเนินการและสนับสนุน โครงการตามพระราชดำริฯ	50,000	50,000	-	-	18,895	31,105	สำนักปลัด	1 กรกฎาคม 66 ถึง 30 กันยายน 66
3	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา/ผู้สูงอายุ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น	20,000	20,000	-	-	2,500	17,500	สำนักปลัด	1 พฤษภาคม 66 ถึง 31 กรกฎาคม 66
	รวม	๓ โครงการ	75,000	75,000	-	-	21,395	53,605	-	

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมปฏิภูมและ มูลฝอยกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	20,000	10,000	-	-	5,372.20	4,627.80	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 65 ถึง 30 กันยายน 66
	รวม	๑ โครงการ	20,000	10,000	-	-	5,372.20	4,627.80	-	

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์รักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
1	โครงการของเล่นพื้นบ้าน สานสัมพันธ์ชุมชน	-เพื่อให้ได้รู้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่น พื้นบ้าน ที่มาจากภูมิปัญญาของคนไทย	50,000	50,000	-	-	-	50,000	สำนักปลัด	1พฤศจิกายน 65 ถึง 30 มีนาคม 66

รายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศานวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2566	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	การโอน	งบประมาณ คงเหลือ หลังโอน	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน	งบประมาณ คงเหลือสุทธิ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
2	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญ ทางศาสนางานประเพณีและ วันสำคัญต่าง ๆ	-เพื่อจัดงานต่างๆ ในวันสำคัญของ ทางราชการ	1,000,000	500,000	-	-	66,261.62	433,738.38	สำนักปลัด	1พฤศจิกายน 65 ถึง 30 กันยายน 66
	รวม	๒ โครงการ	1,050,000	550,000	-	-	66,261.62	483,738.38	-	

ปัญหา/อุปสรรค

ในภาพรวมของการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณเพิ่ม – โอนลด หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๒. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน
๓. จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลบางนอน ที่มีอยู่อย่างจำกัด

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรพิจารณาทัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม-โอนลด หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
 ๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันตามปีงบประมาณ และเป็นไปตามห้วงระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน
 ๓. โครงการที่ได้รับอนุมัติตั้งงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
-